



ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice

Pytania z 08.02.2017r.

1. Prosimy o potwierdzenie że na kolektorach tłocznych DN1000, DN2000 DN700, DN350, DN150, kolektorze ssawnym DN600 nie przewiduje się próby ciśnieniowej którą zastępują badania nieniszczące NDT (100% RT lub UT i 100% PT lub MT).
2. Bardzo prosimy w dok. nr 07/GPW/2015 - Instalacji oczyszczania wody w zbiornikach na rury i kształtki o zgodę na zmianę gatunku materiałowego z materiału 1,4404 (316 L) na gatunek 1,4301 (304).

Odpowiedzi:

Ad. 1

W załączniku 1 do PFU w pkt. 9 "Warunki odbioru" podano :

"W etapie 1 cała instalacja zostanie poddana ciśnieniu statycznemu o wartości 1,3 ciśnienia obliczeniowego."

Pozytywne zakończenie próby ciśnieniowej jest warunkiem odbioru instalacji.

Ad.2

Wyrażamy zgodę na zastąpienie stali 316L stalą 304